



Prefeitura Municipal de Castanheira



PODER EXECUTIVO

OBRA: URBANIZAÇÃO VALE-VERDE

LOCAL: RUA ANTÔNIO C. CASTRO, SANTO ANTÔNIO, CASTANHEIRA - MT / CEP: 78345-000

DATA: 11/03/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3.770,08	24,99	1.633,18	10,82	6.256,62	41,47	3.428,64	22,72	15.088,52	6,26
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.995,96	100,00	-		-		-		1.995,96	0,83
3.0	PISOS	28.145,03	63,00	16.529,62	37,00	-		-		44.674,65	18,54
4.0	GUARDA CORPO	-		-	100,00	-		-		-	-
5.0	COBERTURA - QUIOSQUE 3 UN	12.958,95	100,00	-		-		-		12.958,95	5,38
6.0	ACADEMIA 3º IDADE	-		-		69.651,07	100,00	-		69.651,07	28,90
7.0	PÓRTICO DE ENTRADA DO VALE-VERDE	13.352,10	20,00	6.676,05	10,00	24.033,78	36,00	22.698,57	34,00	66.760,49	27,70
8.0	PINTURAS	-		-		-		8.153,75	100,00	8.153,75	3,38
9.0	ACESSIBILIDADE	-		1.249,03	100,00	-		-		1.249,03	0,52
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		20.487,08	100,00	20.487,08	8,50
VALOR TOTAL		60.222,12	24,99	26.087,88	10,82	99.941,47	41,47	54.768,04	22,72	241.019,50	100,00
VALOR ACUMULADO		60.222,12	24,99	86.310,00	35,81	186.251,46	77,28	241.019,50	100,00	241.019,50	100,00