



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**  
**PODER EXECUTIVO**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – ANEXO DE METAS FISCAIS**

**QUADRO X – OBRAS EM ANDAMENTO (ART. 45º DA L. C. 101/2000) - 2016**

<i>Especificação</i>	<i>Realização</i>				<i>Fonte de Recurso</i>
	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Á Executar</i>	<i>%</i>	
Sistema de Abastecimento de Água <b>TP 007/2007 R\$ 367.805,00</b> <b>Obs: Obra Paralisada, em processo judicial na 3ª Vara Federal N. 27065-20.2010.4.01.3600</b>	288.000,00	78,30%	79.805,07	21,70%	Fundação Nacional de Saúde
Construção de Escola Municipal Rural <b>TP 006/2014 R\$ 919.340,51</b>	0,00	0,00%	919.340,51	100,00%	FNDE
Pavimentação Asfáltica <b>TP 016/2012 R\$ 330.242,32</b>	326.382,23	98,83%	3.860,09	1,17%	SETPU
Lama Asfáltica <b>TP 011/2011 R\$ 206.461,48</b>	100.226,28	48,53%	106.235,20	51,47%	SETPU
Sistema de Esgotamento Sanitário <b>CP 001/2012 R\$ 3.635.586,55</b>	946.512,08	26,03%	2.689.074,47	73,97%	Funasa
Instalação de Sistema de Água no Assentamento Vale do Seringal <b>CP 002/2011 R\$ 3.294.733,41</b>	1.647.366,70	50,00%	1.647.366,71	50,00%	Fundação Nacional de Saúde
Construção de Quadra Escolar Coberta c/Vestiários <b>TP 03/2014 R\$ 499.660,51</b>	140.792,07	28,18%	358.868,44	71,82%	FNDE
Construção de Creche <b>Contrato n.º 50/2014 R\$ 1.739.270,34</b>	0,00	0,00%	1.739.270,34	100,00%	FNDE
Construção de Mini Estádio <b>TP 02/2014 R\$ 298.924,28</b>	68.370,14	22,87%	230.554,14	77,13%	Ministério Esportes
Construção Escola Mun. Castanheira <b>TP 04/2014 R\$ 979.858,66</b>	197.549,48	20,16%	782.309,18	79,84%	FNDE



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**  
**PODER EXECUTIVO**

Construção Escola Mun. Pd José Alencar <b>TP 05/2014 R\$ 832.271,10</b>	153.656,33	18,46%	678.614,77	81,54%	FNDE
Reforma Prédio Prefeitura (nova) <b>C/C 02/2014 R\$ 86.945,33</b>	21.325,48	24,53%	65.619,85	75,47%	Recursos Próprios